

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO****OBRA:** QUADRA ESPORTIVA**LOCAL:** Rua Afonso Raymundo Walker, S/n - Centro**ÁREA TOTAL:** 741,07 m<sup>2</sup>**MUNICÍPIO:** BOM JESUS DO OESTE - SC

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR (%)							
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 878,40	0,44%	100,00%	100,00%						
2	REMOÇÕES / RELOCAÇÕES	R\$ 8.977,36	4,51%	100,00%	100,00%						
3	ABRIGO DE MATERIAIS (CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA)	R\$ 5.138,78	2,58%	100,00%	100,00%						
4	PISO GERAL	R\$ 9.386,79	4,72%			100,00%					
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.331,88	0,67%			100,00%					
6	ALVENARIA	R\$ 32.707,41	16,44%			100,00%					
7	GRANITOS	R\$ 2.504,17	1,26%	100,00%							
8	REVESTIMENTO e PINTURA DAS PAREDES	R\$ 36.539,01	18,36%					50,00%	100,00%	50,00%	100,00%
9	ESQUADRIAS	R\$ 5.817,65	2,92%	100,00%							
10	TELHAMENTO	R\$ 0,00	0,00%			100,00%					
11	CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS / RUFOS e CALHAS	R\$ 19.354,72	9,73%			50,00%		50,00%	100,00%	50,00%	100,00%
12	INSTALAÇÕES PCD	R\$ 597,60	0,30%	100,00%							
13	ESTRUTURAL	R\$ 60.746,37	30,53%			50,00%		50,00%			
14	SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO - PARTE CIVIL	R\$ 483,80	0,24%							100,00%	
15	ESTRUTURA TAMPONAMENTO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	R\$ 13.627,44	6,85%			50,00%		50,00%	100,00%		100,00%
17	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 880,80	0,44%							100,00%	

TOTAL SIMPLES (%)	R\$ 198.972,18	100,00%	12,01%	45,39%	32,74%	9,86%
TOTAL SIMPLES (R\$)			R\$ 23.896,56	R\$ 90.313,47	R\$ 65.143,49	R\$ 19.618,66
TOTAL ACUMULADO (%)			12,01%	57,40%	90,14%	100,00%
TOTAL ACUMULADO (R\$)			R\$ 23.896,56	R\$ 114.210,03	R\$ 179.353,52	R\$ 198.972,18

**Jhonatan Schmitt**

Engenheiro Civil – CREA/SC 192424/9

Mun. Bom Jesus do Oeste - SC