

CRONOGRAMA GERAL OBRA

Obra: Ampliação pavilhão industrial

Endereço: Área Industrial - Bom Jesus Do Oeste / SC

Tipo de Intervenção: Construção


Área construção: 180,00 m²

Data: 12 Novembro de 2017

Item	Discriminação dos serviços	Valores dos serviços	Peso %	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês	
				Simple	Acum.	Simple	Acum.	Simple	Acum.	Simple	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.406,82	1,00%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
2	PROJETO ESTRUTURAL	R\$ 1.562,56	1,11%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
3	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 1.896,48	1,35%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
4	ESTRUTURA CONCRETO ARMADO E PRÉ-MOLDADO	R\$ 32.420,47	23,00%	50%	50%	50%	100%	0%	100%	0%	100%
5	ESCAVAÇÃO E REATERRO - GERAL	R\$ 430,82	0,31%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
6	ALVENARIA	R\$ 16.314,21	11,57%	0%	0%	50%	50%	50%	100%	0%	100%
7	REVESTIMENTO	R\$ 4.656,74	3,30%	0%	0%	20%	20%	70%	90%	10%	100%
8	ESQUADRIAS	R\$ 14.560,41	10,33%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	80%	100%
9	PINTURA / IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 7.134,79	5,06%	15%	15%	0%	15%	0%	15%	85%	100%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 3.115,17	2,21%	0%	0%	0%	0%	30%	30%	70%	100%
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 6.249,71	4,43%	0%	0%	20%	20%	30%	50%	50%	100%
12	COBERTURA	R\$ 26.548,79	18,84%	30%	30%	70%	100%	0%	100%	0%	100%
13	FORRO EM PVC	R\$ 2.039,14	1,45%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	100%
14	PISO CONCRETO ARMADO	R\$ 21.233,02	15,06%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	100%
15	COMPLEMENTARES	R\$ 919,79	0,65%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
16	LIMPEZA FINAL OBRA	R\$ 464,40	0,33%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%

Total	R\$ 140.953,32	100,00%	21,67%	21,67%	32,02%	53,69%	28,67%	82,36%	17,64%	100,00%
--------------	-----------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Total	R\$ 30.541,77	R\$ 45.132,78	R\$ 40.410,52	R\$ 24.868,24
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------


Fábio Luiz Morandini
 Eng^o Civil CREA-SC 083.707-9